

# **INFORMACJA BIOZ**

## **„PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY KOLEKTORÓW KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIOWA GÓRA, GMINA ANDRESPOL”**

INWESTOR: Gmina Andrespol

Projektant: Grzegorz Jaśki  
(sporządzający plan) 97-310 Moszczenica  
ul. Fabryczna 26

## Część opisowa

Zakres całego zamierzenia budowlanego pn.

„PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY  
KOLEKTORÓW KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z POMPOWNIĄ  
ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIOWA GÓR, GMINA ANDRESPOL”

### 1) Kolektory kanalizacji sanitarnej

<b>NAZWA KOLEKTORA</b>	<b>D = 200 mm X-STREAM (SN8) kielichowe (mb)</b>	<b>D = 110 mm PE SDR17,6 (mb)</b>
<b>KOLEKTOR GRAWITACYJNY</b>	4530,72	-
<b>KOLEKTOR TŁOCZNY</b>	-	973,00
<b><u>RAZEM:</u></b>	<u>4530,72</u>	<u>973,00</u>

Podczas wykonywania robót budowlanych przy realizacji omawianego zadania przewiduje się następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (pracowników i osób trzecich):

Podczas wykonywania wykopów wykonać je jako wykopy skarpowe o nachyleniu skarp 1:0,6 i o szerokości w dnie w zależności od średnicy układanego przewodu, oraz jako wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia ścian wypraskami lub szalunkami stalowymi. Urobek w zależności od potrzeb będzie odkładany do ponownego wykorzystania lub wywożony w miejsce wskazane przez inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla stateczności istniejącego drzewostanu należy doprowadzić do usunięcia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystąpieniem do robót ziemnych należy obniżyć lustro wody.

Przy prowadzeniu robót w pobliżu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy wykonać roboty ręczne z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujących te urzędnika.

Na terenach gruntów ornych przed przystąpieniem do wykopów należy zdjąć warstwę humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakończeniu robót.

Po zakończeniu dnia pracy otwarte wykopy należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi.

Po zapadnięciu zmroku wykopy w sąsiedztwie przejazdów i przejść winny być oświetlone.

W rejonie prowadzenia prac nie mogą przebywać osoby postronne, a szczególnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac należy dbać o zachowanie przejezdności i nie zastawiania przejść i przejazdów, nie wolno tarasować komunikacji, szczególnie drogi pożarowej.

Zaplecze budowy urządzone będzie w pobliżu placu budowy, w miejscu wskazanym przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwóch barakowozów, z których jeden przeznaczony będzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla pracowników. W biurze budowy znajdować się będzie dokumentacja techniczna oraz wszelkie niezbędne dokumenty budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzą będą szkolenia BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instruktaż szczegółowy – stanowiskowy – przeprowadzany będzie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy na

nowym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektromontażowych pomimo przeszkolenia na stanowisku pracy winni być pod stałym nadzorem personelu technicznego budowy.

Pracownicy otrzymują odzież roboczą i ochronną zgodnie z tabelami przydziału odzieży roboczej i ochronnej i występującymi potrzebami.

Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlano – montażowych określa Rozporządzenie MB i PMS z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z 1972r.) i przepisów tych winni przestrzegać zatrudnieni na budowie pracownicy oraz personel techniczny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256) ze względu na skalę przedsięwzięcia nie jest wymagana część rysunkowa BIOZ.

Sporządził:

.....  
MGR INŻ. GRZEGORZ JAŚKI  
upr. nr G.P.IV. 7342(286)94