

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz. 1126)

NAZWA PROJEKTU

Projekt budowlany oświetlenia ulicznego w Andrespolu w ulicy Turystycznej od Młynarskiej
do Fredry.

IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA ORAZ JEGO ADRES

Urząd Gminy w Andrespolu
95-020 Andrespol
ul. Rokicińska 126

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ

mgr inż. Ziemowit Goździk
95-020 Andrespol
ul. Oficerska 8B m.3

ZAKRES ROBÓT

Przewiduje się ustawienie 3 szt słupów ŻN-10 z oprawami OUSb 70W , oraz
rozwieszenie przewodu izolowanego ASXSn2x25mm² .

OBIEKTY ISTNIEJĄCE

Roboty budowlane przewidywane są na terenie działki należącej do Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126 .

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Realizacja obiektu odbywać się będzie na terenie otwartym.
Teren przeznaczony na budowę należy zabezpieczyć i oznakować.
Zabezpieczyć dojścia na teren budowy przed niepowołanymi osobami.

Wprowadzanie materiałów budowlanych na teren budowy powinien odbywać się wyznaczonym do tego celu wydzielonym traktem. Materiały budowlane składować w wydzielonym miejscu.

WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, SKALA I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCA I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA.

- Pracownicy biorący udział w pracach budowlanych powinni posiadać stosowne kwalifikacje, aktualne badania lekarskie oraz powinni być przeszkoleni w zakresie BHP.
- roboty budowlane wykonywane urządzeniami dźwigowymi mogą być wykonywane przez osoby uprawnione posiadające odpowiednie uprawnienia z zachowaniem przepisów bhp
- Przed przystąpieniem do wykonywania prac montażowych i budowlanych na wysokości należy sprawdzić stan techniczny konstrukcji i urządzeń, na których będą one wykonywane w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed przewidywalną zmianą położenia.
- Montaż elementów wielkogabarytowych, o dużej wadze wymagające zastosowania urządzeń dźwigowych do ich przemieszczenia. Występuje zagrożenie mechanicznego przesunięcia się ciężaru w czasie transportu i montażu
- montaż instalacji elektrycznej: roboty należy prowadzić na podstawie pisemnego zezwolenia prowadzenia robót wystawionych przez przedstawiciela Inwestora. Przy podłączaniu instalacji zasilającej oprawy oświetleniowe należy odciąć zasilanie w energię elektryczną w porozumieniu z PGE Dystrybucja Rejon Oświetlenia ulic w Pabianicach.
- Prace kontrolno pomiarowe uziemienia mogą być wykonane tylko przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia do wykonywania "elektroenergetycznych prac kontrolno -pomiarowych"

WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych należy opracować odrębną instrukcję i zapoznać z nią pracowników.

**ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ
SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.**

Rozpoczęcie robót zostanie poprzedzone następującymi działaniami organizacyjnymi i technicznymi:

- opracowanie i zapoznanie pracowników z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych,
- roboty budowlane powinny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ, pod nadzorem osób uprawnionych.
- Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną (buty, rękawice, kaski ochronne)
- oznakowanie terenu budowy,
- wyznaczenie miejsca składowania odpadów.

PROJEKTANT
mgr inż. ZIEMOWY GOZDZIK
upr. bez ograni. w zakr. inst. elektrycznych
upr. z § 9.1. pkt. 1 i 2
nr. upr. 175/71/Łm

Wrzesień 2013