

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

**(opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz. 1126)**

NAZWA PROJEKTU

Projekt budowlany oświetlenia ulicznego w Wiśniowej Górze przy ulicy Sąsiedzkiej i Szarotki.

IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA ORAZ JEGO ADRES

Urząd Gminy w Andrespolu
95-020 Andrespol
ul. Rokicińska 126

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJE

mgr inż. Ziemowit Goździk
95-020 Andrespol
ul. Oficerska 8B m.3

ZAKRES ROBÓT

Przewiduje się :

- ustawienie 7 szt słupów ŻN-10 betonowych z fundamentem wysokości 10m z oprawami OUSb 70W i wysięgnikami
- ustawienie złącza kablowego ZK3
- nabudowanie przystawki pomiarowo-sterowniczej z zegarem satelitarnym do złącza ZK3
- ułożenie kabla YAKY4x35 mm² dla zasilania projektowanego złącza ZK3 – 15 mb
- ułożenie kabla YAKY4x25mm² – 35 mb
- zainstalowanie na słupie linii napowietrznej rozłącznika bezpiecznikowego – RSA 00- 3 szt
- rura AROT fi100 do przecisku – 10mb
- przewód AsXSn2x25mm² – 275 mb
- materiały pomocnicze

OBIEKTY ISTNIEJACE

Roboty budowlane przewidywane są na terenie działek należących do gminy Andrespol ,oraz działki należącej do Zbigniewa Pawlaków i Łukasza Starostów za ich pisemną zgodą. .

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Realizacja obiektu odbywać się będzie na terenie otwartym.
Teren przeznaczony na budowę należy zabezpieczyć i oznakować.
Zabezpieczyć dojścia na teren budowy przed niepowołanymi osobami.
Wprowadzanie materiałów budowlanych na teren budowy powinien odbywać się wyznaczonym do tego celu wydzielonym traktem. Materiały budowlane składować w wydzielonym miejscu.

WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, SKALA I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCA I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA.

- Pracownicy biorący udział w pracach budowlanych powinni posiadać stosowne kwalifikacje, aktualne badania lekarskie oraz powinni być przeszkoleni w zakresie BHP.
- roboty budowlane wykonywane urządzeniami dźwigowymi mogą być wykonywane przez osoby uprawnione posiadające odpowiednie uprawnienia z zachowaniem przepisów bhp
- Przed przystąpieniem do wykonywania prac montażowych i budowlanych na wysokości należy sprawdzić stan techniczny konstrukcji i urządzeń, na których będą one wykonywane w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed przewidywalną zmianą położenia.
- Montaż elementów wielkogabarytowych, o dużej wadze wymagające zastosowania urządzeń dźwigowych do ich przemieszczenia. Występuje zagrożenie mechanicznego przesunięcia się ciężaru w czasie transportu i montażu
- montaż instalacji elektrycznej: roboty należy prowadzić na podstawie pisemnego zezwolenia prowadzenia robót wystawionych przez przedstawiciela Inwestora. Przy podłączaniu instalacji zasilającej oprawy oświetleniowe należy odciąć zasilanie w energię elektryczną w porozumieniu z PGE Dystrybucja Rejon w Pabianicach.
- Prace kontrolno pomiarowe uziemienia mogą być wykonane tylko przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia do wykonywania "elektroenergetycznych prac kontrolno -pomiarowych"

WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU
PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych należy opracować odrębną instrukcję i zapoznać z nią pracowników.

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ
SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Rozpoczęcie robót zostanie poprzedzone następującymi działaniami organizacyjnymi i technicznymi:

- opracowanie i zapoznanie pracowników z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych,
- roboty budowlane powinny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ, pod nadzorem osób uprawnionych.
- Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną (buty, rękawice, kaski ochronne)
- oznakowanie terenu budowy,
- wyznaczenie miejsca składowania odpadów.

Lipiec 2014