

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK SOCJALNY ZAPLECZA SPORTOWEGO- montaż kontenerów
 ADRES INWESTYCJI : Justynów ul. Główna dz. 672 i 673
 INWESTOR : Gmina Andrespol
 ADRES INWESTORA : Andrespol ul. Rokicińska 126

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Barbara Morawska
 DATA OPRACOWANIA : grudzień 2012

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen : IV kw. 2012- SEKOCENBUD

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 grudzień 2012

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys opracowano dla przedsięwzięcia : budowa budynku socjalnego zaplecza sportowego typu kontenerowego
ADRES : Justynów ul. Główna dz. 672 i 673

Zakres prac przewiduje dostawę , ustawienie 3 kontenerów z płyt warstwowych z wkładką styropianową z wyposażeniem instalacyjnym : wody, kanalizacji , wentylacji , oświetlenia i gniazd , instalacji grzewczej , wstawieniem okien i drzwi itp. wg . załączonej dokumentacji . .

Ponadto należy wykonać opaskę i chodniki z płyt chodnikowych .

Kontenery będą ustawione na ławach betonowych i podkładzie gr. 10 cm z chudego betonu.

Składniki cenotwórcze przyjęto wg. SEKOCENBUD IV kw. 2012r.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Fundamenty							
2	MONTAŻ KONTENERÓW Z WYPOSAŻENIEM po- wierzchnia użytkowa 50, 65 m2							
3	PRACE GEODEZYJNE I chodniki							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45212000-6	Fundamenty			
1	KNR 2-02 d.1 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu (10.54*2+5.34*3+7.87)*0.30*1.0	m ³ m ³	13.491	
				RAZEM	13.491
2	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 56.3*0.15	m ³ m ³	8.445	
				RAZEM	8.445
3	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 56.3*0.10	m ³ m ³	5.630	
				RAZEM	5.630
2	45212000-6	MONTAŻ KONTENERÓW Z WYPOSAŻENIEM	powierzchnia użytkowa 50,65 m²		
4	kalkulacja d.2 indywidualna	Obiekt kontenerowy z wyposażeniem kompletny składający się z trzech elementów 56.28	m ² m ²	56.280	
				RAZEM	56.280
5	kalkulacja d.2 indywidualna	Montaż kontenerów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalkulacja d.2 indywidualna	Dźwig do montażu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalkulacja d.2 indywidualna	Transport - dostawa kontenerów na miejsce 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	45450000-6	PRACE GEODEZYJNE I chodniki			
8		Prace geodezyjne 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-21 d.3 0501-07	Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm z pozostawieniem przerw trawnikowych w odstępach 10 cm 5.0*2.0+2.0*4.0+10.5*2*0.5	m ² m ²	28.500	
				RAZEM	28.500

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	135.1321		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	6.8804		6.8804		
2.	piasek do zapraw	m ³	9.1206		9.1206		
3.	nasiona traw	kg	0.4275		0.4275		
4.	płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm	szt.	83.2200		83.2200		
5.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15	m ³	19.4923		19.4923		
6.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0675		0.0675		
7.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.1079		0.1079		
8.	woda	m ³	0.1425		0.1425		
9.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0809		0.0809		
10.	materiały pomocnicze	zł					
RAZEM							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0.6746		
2.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	0.9444		
				RAZEM	

Słownie: